



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA ARENINHA

BDI: 25,44%

DATA: 10/ 2017

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	PESO %	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 643,81	0,59%	100,00%	R\$ 643,81				
2	ESCAVAÇÕES	R\$ 2.689,79	2,45%	100,00%	R\$ 2.689,79				
3	MURO DE ARRIMO	R\$ 84.454,61	76,93%	40,00%	R\$ 33.781,84	58,00%	R\$ 48.983,67	2,00%	R\$ 1.689,09
4	DRENAGEM	R\$ 2.627,26	2,39%					100,00%	R\$ 2.627,26
5	GRADIL E FERRAGENS	R\$ 16.442,55	14,98%					100,00%	R\$ 16.442,55
6	MURETA DO GRADIL	R\$ 2.922,38	2,66%					100,00%	R\$ 2.922,38
SUB TOTAL C/ BDI:		R\$ 109.780,39	100,00%	33,81%	R\$ 37.115,44	44,62%	R\$ 48.983,67	21,57%	R\$ 23.681,28
TOTAL ACUMULADO C/BDI:				33,81%	R\$ 37.115,44	78,43%	R\$ 86.099,11	100,00%	R\$ 109.780,39